


| <b>Městys Velký Újezd</b><br>Olomoucká 15,<br>783 55 Velký Újezd<br>IČ: 00299677, DIČ: CZ00299677 |                           |                             |  | <b>Kontrolní den</b><br><b>č. 5</b> |
|---|---------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>PREZENČNÍ LISTINA</b>  |                           |                             |   | <b>SAFETY PRO</b>                   |
| <b>„REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU – VELKÝ ÚJEZD“</b>   |                           |                             |   | Datum:<br><b>21.05.2024</b>         |
| Účastníci   | Organizace                | Jméno                       | tel., e-mail  |                                     |
|   | <b>Městys Velký Újezd</b> | <b>Ing. Josef Jelen</b>     | 725 131 083<br>starosta@velkyujezd.cz   | <b>P</b>                            |
|   |                           |                             |   |                                     |
|   | <b>Safety Pro</b>         | <b>Ing. Kamil Minarovič</b> | 737 228 303<br>minarovic@safetypro.cz   | <b>P</b>                            |
|   | <b>Safety Pro</b>         | <b>Ing. Jakub Hotěk</b>     | 733 510 870<br>hotek@safetypro.cz   | <b>N</b>                            |
|   |                           |                             |   |                                     |
|   | <b>RARSM</b>              | <b>Pavel Augustín</b>       | 606 615 337<br>augustinp@seznam.cz  | <b>N</b>                            |
|   | <b>RARSM</b>              | <b>Zdeněk Hilbert</b>       | 774 474 035<br>hilbert@rarsm.cz   | <b>N</b>                            |
|   |                           |                             |   |                                     |
|   | <b>VHH</b>                | <b>Daniel Hruban</b>        | 603 867 023<br>hruban@vhh.cz  | <b>N</b>                            |
|   | <b>VHH</b>                | <b>Michal Parma</b>         | 731 525 526<br>parma@vhh.cz   | <b>N</b>                            |
|   | <b>VHH</b>                | <b>Jaroslav Kováč</b>       | 773 761 234<br>kovac@vhh.cz   | <b>P</b>                            |
|   | <b>VHH</b>                | <b>Ing. Vlastimil Riedl</b> | 734 767 778<br>riedl@vhh.cz   | <b>N</b>                            |
|   |                           |                             |   |                                     |
|   | <b>Tonza engineering</b>  | <b>Ing. Tomáš Hradílek</b>  | 603 916 481<br>hradilek@tonza.cz  | <b>P</b>                            |
|   | <b>Tonza engineering</b>  | <b>Tomáš Zbíral</b>         | 605 463 489<br>zbiral@tonza.cz  | <b>P</b>                            |
|   |                           |                             |   |                                     |
|   |                           |                             |   |                                     |
|   |                           |                             |   |                                     |
|   |                           |                             |   |                                     |
|   |                           |                             |   |                                     |

## Program jednání (úkoly, závěry)

- 1 *Obecné*
- 2 *Projekt*
- 3 *Jednání s úřady*
- 4 *Harmonogramy*
- 5 *Stav prací na stavbě*
- 6 *Ostatní*

**Rozdělovník:** emailové adresy uvedené u účastníků KD

**Příští kontrolní den stavby:** **28.5.2024 v 8:30.** v zasedací místnosti obecní úřad Velký Újezd.

## Průběh jednání (úkoly, závěry):

### 1. *Obecné:*

#### 1.1.1. Smluvní partneři na stavbě jsou tyto pracovníci:

Objednatel: Městys Velký Újezd

(zastoupen: Ing. Josef Jelen, e-mail: starosta@velkyujezd.cz)

Projektant: TONZA engineering s.r.o.

(zastoupen: Ing. Tomáš Hradílek tel.: 603 916 481, mail: hradilek@tonza.cz)

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.

(zastoupen: Michal Parma, tel.: 731 525 526, e-mail: parma@vhh.cz)

TDS: SAFETY PRO s.r.o.

(zastoupen: Ing. Kamil Minarovič, e-mail: minarovic@safetypro.cz, tel.: 737 228 303)

BOZP: SAFETY PRO s.r.o.

(zastoupen: Ing. Jakub Hotěk, e-mail: hotek@safetypro.cz, tel.: 733 510 870)

#### 1.1.2. Na stavbě pracují tyto pracovní v těchto funkcích:

Stavbyvedoucí – Ing. Vlastimil Riedl, tel.: 734 767 778, e-mail: riedl@vhh.cz

Zástupce stavbyvedoucího – Jaroslav Kováč, tel.: 773 761 264, e-mail: kovac@vhh.cz

Technický dozor stavebníka – Ing. Kamil Minarovič

Koordinátor BOZP – Ing. Jakub Hotěk

#### 1.1.3. Minimálně 5 pracovních dní před nástupem externího subdodavatele předá zhotovitel TDS a koordinátorovi BOZP aktuální seznam subdodavatelů a mechanizace.

Z : Zhotovitel

T : Trvale

#### 1.1.4 Dne 15.4.2024 proběhlo převzetí staveniště viz. samostatný zápis (přílohou zápisu z KD). Termín dokončení stavby 25.6.2025.

#### 1.1.5 Byl založen stavební deník, který bude po celou dobu stavby uložen na staveništi s možností přístupu oprávněných osob. Zápisy do SD budou prováděny dle vyhlášky 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

Z : Zhotovitel

T : Trvale

#### 1.1.6 Zhotovitel si ohradí staveniště mobilními plotovými dílci dle domluvy při předání staveniště. Nejpozději do zahájení prací. 23.4.2024 – Splněno. Zhotovitel bude mít staveniště ohrazeno po celou dobu výstavby.

#### 1.1.7 Zhotovitel zašle před zahájením prací technologické postupy s riziky TDS a KOO BOZP.

Z : Zhotovitel

T : Průběžně

## **2. Projekt**

1.2.1 Investor předal zhotoviteli PD v tištěné i digitální podobě.

**5.2.1 AD ve spolupráci se statikem provede návrh sanací a statického zajištění původního objektu.**

## **3. Jednání s úřady**

## **4. Harmonogram**

1.4.1 Zhotovitel předloží podrobný harmonogram prací do příštího kontrolního dne tj. do 23.04.2024  
23.04.2024 – Trvá – Nový termín do 30.4.2024.  
30.4.2024 – Trvá – nový termín do 3.5.2024.  
7.5.2024 – Trvá  
**21.5.2024 – Trvá**

## **5. Stav prací na stavbě**

1.5.1 Výkopové práce nového objektu, bourací práce dle SoD na původním objektu.

## **6. Ostatní**

1.6.2 Při prohlídce stavby bylo zjištěno odpojení objektu od elektrické energie. Na KD bylo domluveno, že připojení objektu zařídí zhotovitel ve spolupráci s ČEZem. Do té doby bude zhotovitel využívat elektrocentrály, tak aby nebyl ohrožen termín stavby.  
23.4.2024 – Zhotovitel kontaktoval ČEZ s žádostí o připojení objektu s výsledkem, že žádost o připojení objektu musí podat majitel objektu městys Velký Újezd. Připojení objektu je nutno urgentně řešit.  
30.4.2024 – Trvá.  
7.5.2024 – Zhotovitel je napojen na náhradní zdroj poskytnutý městysem Velký Újezd.

2.6.2 Zhotovitel vznesl požadavek na přizvání statika na stavbu z důvodu kolizního stavu západního štítu. AD kontaktuje statika a sdělí termín schůzky.  
30.4.2024 – Po konzultaci s AD bude nutno západní štítovou stěnu zbourat. Statik bude přítomen na stavbě 7.5.2024.  
7.5.2024 – Statik po místním šetření vyhodnotil nevyhovující stav základových konstrukcí s výsledkem doporučení demolice stávajícího objektu a vybudování objektu dle nových standardů.  
Statik oficiální zprávu zašle v týdnu od 13.5.2024.  
AD vypracuje nový návrh objektu.  
**21.5.2024 – Investor nesouhlasí s demolicí původního objektu. AD se statikem provede návrh sanací a statického zajištění původního objektu.**

3.6.1 Zhotovitel provede nacenění obnovení Hi obvodového zdiva.

**5.6.1 Investor představí nabídku injektáže původního objektu.**

**Zapsal: Ing. Kamil Minarovič**

Dne: 21.5.2024

Přílohy: Prezenční listina

Tento zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován, pokud není autor zápisu bezodkladně informován. Případné připomínky k zápisu zašlete, prosím, na adresu: minarovic@prosafety.cz

\* Pozn.: vysvětlení označení položek X.Y.Z.

X.....pořadové číslo kontrolního dne

Y.....číslo příslušného oddílu (1 – 6)  
Z.....číslo položky v rámci oddílu