


Městys Velký Újezd Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd IČ: 00299677, DIČ: CZ00299677						Kontrolní den č. 3	
PREZENČNÍ LISTINA						SAFETY PRO	
„REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU – VELKÝ ÚJEZD“						Datum: 30.04.2024	
Účastníci	Organizace	Jméno	tel., e-mail				
	Městys Velký Újezd	Ing. Josef Jelen	725 131 083 starosta@velkyujezd.cz		P		
	Safety Pro	Ing. Kamil Minarovič	737 228 303 minarovic@safetypro.cz		P		
	Safety Pro	Ing. Jakub Hotěk	733 510 870 hotek@safetypro.cz		P		
	RARSM	Pavel Augustín	606 615 337 augustinp@seznam.cz		N		
	RARSM	Zdeněk Hilbert	774 474 035 hilbert@rarsm.cz		N		
	VHH	Daniel Hruban	603 867 023 hruban@vhh.cz		N		
	VHH	Michal Parma	731 525 526 parma@vhh.cz		N		
	VHH	Jaroslav Kováč	773 761 234 kovac@vhh.cz		P		
	VHH	Ing. Vlastimil Riedl	734 767 778 riedl@vhh.cz		N		
	Tonza engineering	Ing. Tomáš Hradílek	603 916 481 hradilek@tonza.cz		P		
	Tonza engineering	Tomáš Zbiral	605 463 489 zbiral@tonza.cz		P		

Program jednání (úkoly, závěry)

- 1 *Obecné*
- 2 *Projekt*
- 3 *Jednání s úřady*
- 4 *Harmonogramy*
- 5 *Stav prací na stavbě*
- 6 *Ostatní*

Rozdělovník: emailové adresy uvedené u účastníků KD

Příští kontrolní den stavby: **28.5.2024 v 9:00.** v zasedací místnosti obecní úřad Velký Újezd.

Průběh jednání (úkoly, závěry):

1. *Obecné:*

1.1.1. Smluvní partneři na stavbě jsou tyto pracovníci:

Objednatel: Městys Velký Újezd

(zastoupen: Ing. Josef Jelen, e-mail: starosta@velkyujezd.cz)

Projektant: TONZA engineering s.r.o.

(zastoupen: Ing. Tomáš Hradílek tel.: 603 916 481, mail: hradilek@tonza.cz)

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.

(zastoupen: Michal Parma, tel.: 731 525 526, e-mail: parma@vhh.cz)

TDS: SAFETY PRO s.r.o.

(zastoupen: Ing. Kamil Minarovič, e-mail: minarovic@safetypro.cz, tel.: 737 228 303)

BOZP: SAFETY PRO s.r.o.

(zastoupen: Ing. Jakub Hotěk, e-mail: hotek@safetypro.cz, tel.: 733 510 870)

1.1.2. Na stavbě pracují tyto pracovní v těchto funkcích:

Stavbyvedoucí – Ing. Vlastimil Riedl, tel.: 734 767 778, e-mail: riedl@vhh.cz

Zástupce stavbyvedoucího – Jaroslav Kováč, tel.: 773 761 264, e-mail: kovac@vhh.cz

Technický dozor stavebníka – Ing. Kamil Minarovič

Koordinátor BOZP – Ing. Jakub Hotěk

1.1.3. Minimálně 5 pracovních dní před nástupem externího subdodavatele předá zhotovitel TDS a koordinátorovi BOZP aktuální seznam subdodavatelů a mechanizace.

Z : Zhotovitel

T : Trvale

1.1.4 Dne 15.4.2024 proběhlo převzetí staveniště viz. samostatný zápis (přílohou zápisu z KD). Termín dokončení stavby 25.6.2025.

1.1.5 Byl založen stavební deník, který bude po celou dobu stavby uložen na staveništi s možností přístupu oprávněných osob. Zápisy do SD budou prováděny dle vyhlášky 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

Z : Zhotovitel

T : Trvale

1.1.6 Zhotovitel si ohradí staveniště mobilními plotovými dílci dle domluvy při předání staveniště. Nejpozději do zahájení prací. 23.4.2024 – Splněno. Zhotovitel bude mít staveniště ohrazeno po celou dobu výstavby.

1.1.7 Zhotovitel zašle před zahájením prací technologické postupy s riziky TDS a KOO BOZP.

Z : Zhotovitel

T : Průběžně

2. Projekt

1.2.1 Investor předal zhotoviteli PD v tištěné i digitální podobě.

3. Jednání s úřady

4. Harmonogram

1.4.1 Zhotovitel předloží podrobný harmonogram prací do příštího kontrolního dne tj. do 23.04.2024
23.04.2024 – Trvá – Nový termín do 30.4.2024.
30.4.2024 – Trvá – nový termín do 3.5.2024.
7.5.2024 – Trvá

5. Stav prací na stavbě

1.5.1 Práce byly přerušeny.

6. Ostatní

1.6.1 Zhotovitel uzavře smlouvu o připojení na inženýrské sítě (elektro,voda). Objednatel předal zhotoviteli nápojný bod pro odběr vody.
23.4.2024 – Na staveništi nejsou přítomny napojovací body na energie. El. energii prozatím bere zhotovitel z nedaleké obecní budovy, která je však pro účely stavby nedostatečná (malé jištění). Je nutno dořešit přípojný body.
30.4.2024 – Trvá .
7.5.2024 – Splněno – bod se vypouští.

1.6.2 Při prohlídce stavby bylo zjištěno odpojení objektu od elektrické energie. Na KD bylo domluveno, že připojení objektu zařídí zhotovitel ve spolupráci s ČEZem. Do té doby bude zhotovitel využívat elektrocentrály, tak aby nebyl ohrožen termín stavby.
23.4.2024 – Zhotovitel kontaktoval ČEZ s žádostí o připojení objektu s výsledkem, že žádost o připojení objektu musí podat majitel objektu městy Velký Újezd. Připojení objektu je nutno urgentně řešit.
30.4.2024 – Trvá.
7.5.2024 – Zhotovitel je napojen na náhradní zdroj poskytnutý městysem Velký Újezd.

2.6.1 Požadavek AD – při provedení odkopání základů je nutno vyzvat AD a statika ke konzultaci stavu základů a dalších opatření.
30.4.2024 – Trvá
7.5.2024 – Splněno. Bod se vypouští.

2.6.2 Zhotovitel vznesl požadavek na přizvání statika na stavbu z důvodu kolizního stavu západního štítu. AD kontaktuje statika a sdělí termín schůzky.
30.4.2024 – Po konzultaci s AD bude nutno západní štítovou stěnu zbourat. Statik bude přítomen na stavbě 7.5.2024.
7.5.2024 – Statik po místním šetření vyhodnotil nevyhovující stav základových konstrukcí s výsledkem doporučení demolice stávajícího objektu a vybudování objektu dle nových standardů.
Statik oficiální zprávu zašle v týdnu od 13.5.2024.
AD vypracuje nový návrh objektu.

3.6.1 Zhotovitel provede nacenění obnovení Hi obvodového zdiva.

Zapsal: Ing. Kamil Minarovič

Dne: 7.5.2024

Přílohy: Prezenční listina

Tento zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován, pokud není autor zápisu bezodkladně informován. Případné připomínky k zápisu zašlete, prosím, na adresu: minarovic@prosafety.cz

* Pozn.: vysvětlení označení položek X.Y.Z.

X.....*pořadové číslo kontrolního dne*

Y.....*číslo příslušného oddílu (1 – 6)*

Z.....*číslo položky v rámci oddílu*